

【 浄化槽設置工事における工程写真撮影箇所 】

No,	工程	備考	確認
1	掘削前	※設備士が入っている：縄張り等（浄化槽工事業者届出票・黒板）	
2	掘削中	作業中の写真	
3	掘削後	※設備士が入っている	
4	◆床掘検査◆	職員が入っている	
5	砕石（転圧）	転圧状況	
6	砕石厚み	100mm以上	
7	捨てコン打設状況	打設状況	
8	捨てコン厚み	50mm以上	
9	鉄筋（ベース）	※設備士が入っている：D10-@200S以下	
10	ベース打設状況	鉄筋とコンクリートが見える状態	
11	ベース仕上り	LWHが解るように：H=100mm以上（上載荷重による）	
12	浄化槽本体	※設備士が入っている：メーカー及び型式が解るように	
13	据付	吊り下げ状況	
14	水平確認	水平器にて縦・横（全体と接写）	
15	水張り	槽内に流入させている状態	
16	◆据付検査◆	職員が入っている	
17	埋戻し状況	砂を入れている状態	
18	水締め	水を撒いている状態	
19	埋戻し完了	※設備士が入っている	
20	鉄筋（スラブ）	※設備士が入っている：D13-@200S以下	
21	スラブ打設状況	鉄筋とコンクリートが見える状態	
22	スラブ仕上り	LWHが解るように：H=100mm以上（上載荷重による）	
23	嵩上げ状況	嵩上げ高さが解るように	
24	管路保護砂状況	管路下部及び上部保護砂高さが解るように	
25	管路布設	全ての管路・榫接続状況を撮影	
26	放流先	管が見える状態	
27	○その他○	便槽などの撤去・消毒状況	
28	◆竣工検査◆	職員が入っている：管路通光及び浄化槽本体上部にて	